Sjekkliste før åpning av kunstgressbanen

Bruk sjekklisten før første trening eller kamp når det er snø, frost eller fare for is. Baneeieren fastsetter lokale kriterier og utpeker den som tar beslutningen om åpning. Sett av tid til både mekanisk snørydding og kontroll av spilleflaten. NFFs Kunstgresshåndbok om undervarme

Bane og del av banen: _____

Dato, tidspunkt og ansvarlig: _____

Første planlagte aktivitet: _____

Steg	Hva drift kontrollerer	Hva som føres i loggen
1. Før vakten	Se på været, aktivitetene og tiden som er tilgjengelig for oppvarming, rydding og inspeksjon.	Forventet bruk, værutvikling og tidspunkt for kontroll.
2. Før oppvarming	Kontroller at anlegget er tilgjengelig og følg lokal driftsinstruks. Registrer banetemperatur ved avtalte følere.	Oppstart, målepunkt, målt temperatur og eventuelle avvik.
3. Før og etter brøyting	Bruk utstyr og metode tilpasset dekket. Kontroller ryddet areal og vurder snø, is og eventuell skade på kunstgresset.	Når og hvor det ble ryddet, samt forhold som må følges opp.
4. Før beslutning	Gå over spilleflaten og vurder glatthet, hardhet og ujevnheter. Kontroller også kanter og utsatte områder.	Hvilke områder som er kontrollert og med hvilket resultat.
5. Meld status	Oppgi om banen er åpen, åpen med avgrensning eller stengt. Fastsett ny kontroll hvis forholdene kan endre seg.	Beslutning, ansvarlig og tidspunkt for neste vurdering.

Ved mildvær som går over i frost bør personellet se særskilt etter vann og partier med ny is. Ved kalde og tørre forhold bør personellet vurdere om underlaget er hardt, også når snømengden er liten. Ved tvil holdes det aktuelle området stengt til ansvarlig har vurdert spilleflaten på nytt.

Les om styring av undervarme før planlagt bruk og bruk Energikalkulatoren for å vurdere driftsscenarioer.

Fagartikkel og oppdatert nettversjon